



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 175,864,105.00

Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación: 21/04/2026

Programa Subprograma Tipo	No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas		
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO LÓPEZ ARIAS, ENTRE LAS CALLES RAFAEL MURILLO VIDAL Y ALFREDO V. BONFIL, COLONIA AURORA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		430,645.37	430,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	184.32		
2026	30	061	0023																															
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN JUAN ESCUTIA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		278,576.83	278,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	95.19	3 de 9
2026	30	061	0024																															
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIRADOR, ENTRE LAS CALLES LAS ISABELAS Y MICHOCACAN, COLONIA EL ENCANITO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		557,273.35	557,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	163.57	
2026	30	061	0025																															
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE LAS CALLES AVIACION Y JUAN CABRAL, COLONIA LA SABANA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		7,647,746.92	7,647,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2026	30	061	0026																															
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FERNANDO LÓPEZ ARIAS, ENTRE LAS CALLES RAFAEL MURILLO VIDAL Y ALFREDO V. BONFIL, COLONIA AURORA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		5,070,197.68	5,070,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	172.00	
2026	30	061	0027																															
SE	03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00	
2026	30	061	0028																															
SE	03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN HERMENEGLDO GALEANA, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,976,835.23	1,976,835.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	928.71	
2026	30	061	0029																															
SE	03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN EMILIO CARRANZA, COLONIA TEPITO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		502,951.19	502,951.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	219.00	
2026	30	061	0030																															
SE	03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN ÁLVAREZ, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,131,562.37	1,131,562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	330.77	
2026	30	061	0031																															
SE	03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,445,233.27	1,445,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	471.94	
2026	30	061	0032																															
SE	03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO SARABIA, ENTRE LAS CALLES AVIACION Y FERNANDO LEÓN, COLONIA AVIACION DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		8,762,516.97	8,762,516.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	170.00	
2026	30	061	0033																															

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello

Rene Landa Macaca
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Angela Balcaza Esteban
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Antonia Arce Alvarado
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 175,864,105.00

Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas		
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término
SE 03 a	2026 30 061 0034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN NUEVA JERUSALÉN, COLONIA NAZARETH DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,487,913.78	1,487,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	550.50		
SE 03 a	2026 30 061 0035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNANDO LEÓN, ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC CÁRDENAS Y ALBERTO GUTIÉRREZ BARRIOS, COLONIA NAZARETH DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,043,098.47	1,043,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	4 de 9	
SE 03 a	2026 30 061 0036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XOCOYOTZIN, COLONIA ANAHUAC DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		5,737,064.28	5,737,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00	
SE 03 a	2026 30 061 0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNANDO LÓPEZ ARIAS, ENTRE LAS CALLES RAFAEL MURILLO VIDAL Y ALFREDO Y BONFIL, COLONIA AURORA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,873,010.12	1,873,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,080.00	
SE 03 a	2026 30 061 0038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO, COLONIA HUAPACALITO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		2,792,396.07	2,792,396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,102.32	
SE 03 a	2026 30 061 0039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PAILEBOT, COLONIA CAMPO NUEVO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		810,834.92	810,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	303.42	
SE 03 a	2026 30 061 0040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN CABRAL, COLONIA LA SABANA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		3,666,577.65	3,666,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,531.43	
SE 03 a	2026 30 061 0041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN JUAN ESCUTIA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,010,680.66	1,010,680.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	393.07	
SE 03 a	2026 30 061 0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		918,569.00	918,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	406.35	
SE 03 a	2026 30 061 0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00	
SE 03 a	2026 30 061 0044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ENRIQUETA DE LAS CALLES LAS ISABELES Y MICHOMÁN, COLONIA ENCANTO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000 1	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		2,413,654.50	2,413,654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,073.04	
									24,136,545.50	24,136,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00	

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello
 2026-2029
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADO DE VERACRUZ
 RENE LANDA MARICHA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADO DE VERACRUZ
 ANGELA BAICAZA ESTEBAN
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADO DE VERACRUZ
 ANTONIO FERRER ALBERGIA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 175,864,105.00


Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones																			
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas																		
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término														
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EN EL EJIDO ÚRSULO GALVÁN, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610370	ÚRSULO GALVÁN	0.00		0.00		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.50											
2026 30 061 0056																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE GRACIANO SÁNCHEZ A NUEVO SACRIFICIO, EJIDO NUEVO SACRIFICIO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610342	NUEVO SACRIFICIO	0.00		0.00		2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	10.00	6 de 9						
2026 30 061 0057																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE NUEVO SACRIFICIO A TECOZAUTLA, EJIDO TECOZAUTLA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610216	TECOZAUTLA	0.00		0.00		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.85						
2026 30 061 0058																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DEL EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610730	PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.80					
2026 30 061 0059																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE A LOS AZTECAS, EJIDO LOS AZTECAS, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610080	LOS AZTECAS	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.60			
2026 30 061 0060																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE LLANO VERDE A ESCUADRÓN 201 SEGUNDO (LA GLORIA), EJIDO LLANO VERDE, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610889	LLANO VERDE	0.00		0.00		1,326,145.71	1,326,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.10			
2026 30 061 0061																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO), MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610247	GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO)	0.00		0.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	12.70		
2026 30 061 0062																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE BENITO JUÁREZ A LAS BRUJAS, EJIDO LAS BRUJAS, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610731	LAS BRUJAS	0.00		0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
2026 30 061 0063																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A PUEBLO VIEJO, EJIDO PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610324	PUEBLO VIEJO	0.00		0.00		2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	16.00	
2026 30 061 0064																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DEL PUENTE LOS VETERANOS A FRANCISCO I. MADERO II, EJIDO FRANCISCO I. MADERO II, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610232	FRANCISCO I. MADERO	0.00		0.00		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	4.50		
2026 30 061 0065																																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL PUEBLO VIEJO A PUEBLO VIEJO PEDREGAL, EJIDO PUEBLO VIEJO PEDREGAL, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610086	PUEBLO VIEJO	0.00		0.00		4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	18.00	
2026 30 061 0066																																																	



Jesús Urbán Escobar
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


Rene Laraña Méndez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



Angela Balazán Esteban
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Antonio Reyes Páez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 175,864,105.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 21/04/2026

Programa Subprograma Tipo	No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones													
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas														
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término									
UB 01 a	2026 30 061 0078	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EN EL EJIDO PRIVILEGIO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610057	PRIVILEGIO	0.00		0.00		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.70									
UB 03 a	2026 30 061 0079	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL MULATO A SAN PABLO, TRAMO KM. 0+800 AL KM. 1+800, EJIDO SAN PABLO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610079	SAN PABLO	0.00		0.00		14,023,127.05	14,023,127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00	8 de 9					
UB 03 a	2026 30 061 0080	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SUPERCARRETERA KM. 58+390 A LLANO VERDE, KM. 0+130 AL KM. 0+604, EJIDO LLANO VERDE, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610683	LLANO VERDE	0.00		0.00		6,301,988.82	6,301,988.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.47					
UB 03 a	2026 30 061 0081	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA SUPERCARRETERA KM. 68 A FRANCISCO VILLA, DEL KM. 0+300 AL KM. 0+375.69 Y DEL KM. 3+300 AL KM. 3+420, EJIDO FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610233	FRANCISCO VILLA	0.00		0.00		2,858,252.70	2,858,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.20				
UB 03 a	2026 30 061 0082	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE NACIMIENTO DE ARROYO GRANDE A LAZARO CÁRDENAS, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 2+100 AL KM. 2+250 Y DEL KM. 2+520 AL KM. 2+660, EJIDO LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610762	LÁZARO CÁRDENAS	0.00		0.00		3,686,682.86	3,686,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.29				
UB 03 a	2026 30 061 0083	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 3+400 AL KM. 3+844 Y DEL KM. 4+197 AL KM. 4+351, EJIDO LOS FRAMBOYANES, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610744	LOS FRAMBOYANES	0.00		0.00		7,192,396.07	7,192,396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.59				
UB 03 a	2026 30 061 0084	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LIC. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ (PLAYA SANTA) A AMATÁN, EJIDO AMATÁN, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610729	AMATÁN	0.00		0.00		7,525,093.92	7,525,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.60			
UB 03 a	2026 30 061 0085	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO KM. 3+350 AL KM. 3+900, EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610075	GRACIANO SÁNCHEZ	0.00		0.00		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.55			
DI 01	2026 30 061 0086	ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	5.00			
DI 03	2026 30 061 0087	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,717,000.00	1,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
DI 03	2026 30 061 0088	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL ÁREA DE ARCHIVO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	

Jesús Urbán Salcedo
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rene Lande Marín
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Angela Balza Esteban
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Antonio Arevalo Ortega
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 2026 - 2029
 CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 175,864,105.00

Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones				
					Físico		Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas		
					%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio																									Término	Inicio
DI 04		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS Y RAMO 033 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000	LAS CHOAPAS	0.00					250,282.10	250,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	5.00		
2026	30	061	0089																																
U9 01		SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN EXTERNA A LA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000	LAS CHOAPAS	0.00					4,175,000.00	4,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	9.00	9 de 9
2026	30	061	0090																																
U9 02		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30061000	LAS CHOAPAS	0.00					1,100,923.15	1,100,923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	3.00	
2026	30	061	0091																																

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

175,864,105.00 175,864,105.00 0.00

Jesús Uribe Aquivel
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rene Landa Mariaca
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Angela Balcazar Esteban
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Antonio Aguayo Alegria
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRIMESTRAL 2026/LAS CHOAPAS 127361