



Noja: _____
Fecha de Aprobación: 20/07/2026

Jesús Uribe Esquivel
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rene Lande Mariaca
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Angela Balcarac Estebar
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Antonio Arévalo Alegria
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
TESORERIA



SELLO DIGITAL: 843kR5M7AWKO3eDhYwoCQ2NeWKYA302s7Wp5gvVlmeLz5RcC5vdkhdzTcY4Pr6jJlTks5ajAwAUH5kksJH5HUmIcKEtOAcUqY8qj2cNMIlpU0iAyx1oWfm04i1e4reCsdyOqhrHO22w5VVn1FKvYiQuBUD0D8SsnVQtQaPlhE=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 175,064,105.00

Hoja: 20/07/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Físico		Financiero																																		Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción			Clave de Localidad	Localidad	Inicio	Término	Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SC	01	c	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO J. MADERO, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Jesús Uribe Cordero
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rene Lande Marín
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Angela Balboa Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Antonio Arévalo Alegre
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello







Hoja: 20/07/2026
Fecha de Aprobación:

SELO DIGITAL: B43kr5M7AWKO3eDhYwoCQ2NeWKYA3OZs7Wp5gyVLmElZ5RcCSydkhdzTcY4Pr6JjOLTKs5ajAwAUH5kkUsJH5HUmIcKEtOAcUQv88jc2nMlIpUdIAYx1oWfm04i1e4reCsydOqhrHO22w5VVn1FKvYiQuBU6D0BSsnVQtQaPlHE=

Antonio Arévalo Alegria
CONTRALOR MUNICIPAL





Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	175,864,105.00

Hoja:
Fecha de Aprobación: 20/07/2026

[illegible]

Antonio Arévalo Alegria
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
TESORERIA**

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
CONTRALORIA**

SELLO DIGITAL: B43kr5M7AWKQ3eDhYwoCQ2NeWKYA3OZs7Wp5gvVLmELz5RcC5vdkhdzTcY4Pr6JiOLTks5aiAwAUH5kkUsJH5HUmIcKEtOAcUqV88jc2nMlIpUoiAyx1oWfm04i1e4reCsydOqhrHO22w5VVn1FKvYiQuBU6D0BSsnVQtQaPiH=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 175,864,105.00

Hoja: 20/07/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Físico		Financiero																																		Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SH	03	d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AVIACION DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					4,004,577.80	4,004,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	16.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2026	30	061	0047																															PERSONA	16.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SH	03	d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA CUEVITA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					250,286.11	250,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2026	30	061	0048																															PERSONA	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SH	03	d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					2,252,575.01	2,252,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2026	30	061	0049																															PERSONA	9.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SH	03	d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA SABANA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					500,572.22	500,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2026	30	061	0050																															PERSONA	2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SH	03	d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					1,001,144.45	1,001,144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2026	30	061	0051																															PERSONA	4.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UB	01	a		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE YUCATECO EL PEDREGAL A RAFAEL MURILLO VIDAL, EIDO RAFAEL MURILLO VIDAL, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610290	RAFAEL MURILLO VIDAL	0.00					797,409.93	797,409.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2026	30	061	0052																															PERSONA	160.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UB	01	a		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DEL ENTRONQUE EL DESENGARÓ A RAFAEL MURILLO VIDAL, EIDO RAFAEL MURILLO VIDAL, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610290	RAFAEL MURILLO VIDAL	0.00					2,173,374.97	2,173,374.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	494.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2026	30	061	0053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Jesús Uribe Esquivel
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Rene Landa Martínez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma




Angela Balboa Esteban
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello




Antonio Arévalo Alcará
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello






Hoja: 20/07/2026
Fecha de Aprobación:

Antonio Arévalo Alegria
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: B43kR5M7AWKO3eDhYwoCQ2NeWKYA30zs7Wp5gyVLmELz5RcC5ydkhdzTcY4Pr6jOLTks5ajAwAUH5kUsJH5HUmIcKEt0AcUqV88jc2nMlIpU0iAyx1oWfm04i1e4reCsyD0qhrHO22w5VVn1FKvYiQuB0U6D0BSsnVtQqAPiHE=



Hoja: 1

Fecha de Aprobación: 20/07/2026

ABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO LUGO DEL MUATO A SAN PABLO, TRAMO KM. 0+000 A+500, EIDO SAN PABLO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		0001-187 9	SAN PABLO	0.00
---	--	---------------	-----------	------

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
CONTRALORIA

SELLO DIGITAL: B43kr5M7AWKO3eDhYwoCQ2NeWKYA30zs7Wp5gyV/LmELz5RcC5ydkhdzTcY4Pr6jOLTks5aJAwAUH5kkUsJH5HUmIcKEtOAcUqY88jc2nMlIpU0iAyx1oWfm04i1e4reCsYdOqhrHO22w5VVn1FKvYiQuBUD06DSsnVQQtQaPlhE=



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	175,064,105.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 20/07/2026

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Devengada)												Estructura Financiera (Inversión Pagada)												Metas		Observaciones
				Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas														
				Fecha reales		Fecha reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																				
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																																													
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LLANO VERDE A TIERRA NUEVA, TRAMO KM. 0+130 AL KM. 0+604, EJIDO LLANO VERDE, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610683	LLANO VERDE	0.00			0.00			6,306,031.42	6,306,031.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.47																		
2026	30	061	0080																								PERSONA	250.00																						
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+300 AL KM. 0+375.69 Y DEL KM. 3+300 AL KM. 3+420, EJIDO FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610233	FRANCISCO VILLA	0.00			0.00			2,864,295.30	2,864,295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.20	8 de 9																	
2026	30	061	0081																								PERSONA	275.00																						
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE NACIMIENTO DE ARROYO GRANDE A LAZARO CÁRDENAS, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 2+100 AL KM. 2+250 Y DEL KM. 2+520 AL KM. 2+660, EJIDO LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610762	LÁZARO CÁRDENAS	0.00			0.00			3,692,725.46	3,692,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.29																		
2026	30	061	0082																								PERSONA	112.00																						
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 3+400 AL KM. 3+644 Y DEL KM. 4+197 AL KM. 4+351, EJIDO LOS FRAMBOYANES, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610744	LOS FRAMBOYANES	0.00			0.00			7,198,438.67	7,198,438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.59																		
2026	30	061	0083																								PERSONA	330.00																						
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LIC. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ (PLAYA SANTA) A AMATÁN, EJIDO AMATÁN, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610729	AMATÁN	0.00			0.00			7,531,136.52	7,531,136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.60																		
2026	30	061	0084																								PERSONA	1,267.00																						
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO KM. 3+350 AL KM. 3+900, EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610075	GRACIANO SÁNCHEZ	0.00			0.00			8,506,042.60	8,506,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.55																		
2026	30	061	0085																								PERSONA	522.00																						
DI	01		ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			601,428.28	601,428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	51.00																		
2026	30	061	0086																								PERSONA	61,080.00																						
DI	03		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			1,465,572.04	1,465,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00																		
2026	30	061	0087																								PERSONA	1,254.00																						
DI	03		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL ÁREA DE ARCHIVO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00																		
2026	30	061	0088																								PERSONA	600.00																						
DI	04		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS Y RAMO 033 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			250,281.78	250,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	42.00																		
2026	30	061	0089																								PERSONA	20.00																						
UI	01	b	SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN EXTERNA A LA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2026 EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610000	LAS CHOAPAS	22.22	01/04/2026	22.22	29/05/2026			4,175,000.00	4,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	9.00																		
2026	30	061	0090																								PERSONA	10.00																						

Rene Landa Meriaca
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Angela Balazar Esteban
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Antonio Arévalo Alegria
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
TESORERIA**



SELLO DIGITAL: B43kR5M7AWKO3eDhYwoCQ2NeWKYA30zs7Wp5gyVlMElz5RcC5vdkhdzTcY4Pr6jJOLTks5ajAwAUH5kkuSJH5hUmIckEt0AcUQv88jc2nMlIpU0iAyx1oWfm04i1e4reCsydOqhrHO22w5VvN1FKvYiQuBU6D0BSsnVQQtQaPiH=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 175,864,105.00

Hoja: 20/07/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																												
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
U9 02 f	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			1,100,923.15	1,100,923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	3.00
2026 30 061 0091																																PERSONA	10.00	
SC 01 c	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE XOCOTOTZIN, COLONIA ANAHUAC DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			884,552.50	884,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00
2026 30 061 0092												884,552.50	884,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00
SD 01 c	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			1,424,846.31	1,424,846.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	99.00
2026 30 061 0093												1,424,846.31	1,424,846.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO, ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y EMILIO CARRANZA, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	335.00
2026 30 061 0094												1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

175,864,105.00 175,864,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 927,777.76 927,777.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

José Urbe Esquivel
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Rene Landa Maraca
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma
LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Angela Briceida Estéban
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
TESORERIA



Antonio Arévalo Alegria
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
2026 - 2029
CONTRALORIA

