



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 176,971,082.00

Hoja: 23/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero																													
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
							Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CUATRO CAMINOS ENTRE LA CALLE JINICUIL Y CALLE AVIACIÓN, COLONIA AVIACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	99.00	23/05/2025		28.18	13/06/2025		259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,011.47	73,011.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,011.47	73,011.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	140.00	de 6
2025	30	061	0001																													PERSONA	850.00		
SC	02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ALAMO ENTRE EL BOULEVARD ANTONIO M. QUIRASCO Y CALLE ROBLE, COLONIA HUAPACALITO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	99.00	20/05/2025		30.00	06/06/2025		1,192,068.03	1,192,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,620.41	357,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,620.41	357,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,061.00	
2025	30	061	0002																													PERSONA	1,250.00		
SC	02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE LA CALLE JINICUIL Y CALLE MURILLO VIDAL, COLONIA CARMEN ROMANO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	30.00	06/06/2025		29.94	11/06/2025		567,259.64	567,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,882.95	169,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,882.95	169,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	223.00	
2025	30	061	0003																													PERSONA	227.00		
SC	02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HUAPACALITO ENTRE LA CALLE FRANCISCO SARRÍA Y CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA, COLONIA BARRIO DE LAS FLORES DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	100.00	23/05/2025	06/06/2025	68.41	28/05/2025	17/06/2025	195,500.00	195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,748.80	133,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,748.80	133,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	92.00	
2025	30	061	0004																													PERSONA	27.00		
SC	02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LA CALLE FRANCISCO SARRÍA Y CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA, COLONIA BARRIO DE LAS FLORES DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			795,417.10	795,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	471.00	
2025	30	061	0005																													PERSONA	475.00		
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO AL POLVORÍN, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			1,593,309.25	1,593,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00	
2025	30	061	0006																													PERSONA	504.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YUCATAN, COLONIA MÉXICO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			595,950.00	595,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	65.00	
2025	30	061	0007																													PERSONA	37.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAMAUCAPI, COLONIA MÉXICO EN LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			1,155,350.00	1,155,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	167.00	
2025	30	061	0008																													PERSONA	88.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO AZCARATE, COLONIA LA SABANA EN LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	99.00	06/06/2025		61.41	11/06/2025		1,509,250.00	1,509,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,934.60	926,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,934.60	926,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	245.00	
2025	30	061	0009																													PERSONA	127.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUATRO CAMINOS ENTRE LA CALLE JINICUIL Y CALLE AVIACIÓN, COLONIA AVIACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	99.00	07/06/2025		28.53	13/06/2025		441,500.00	441,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,977.07	125,977.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,977.07	125,977.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	140.00	
2025	30	061	0010																													PERSONA	39.00		
SD	02	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALAMO ENTRE EL BOULEVARD ANTONIO M. QUIRASCO Y CALLE ROBLE, COLONIA HUAPACALITO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			889,900.44	889,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	225.00	
2025	30	061	0011																													PERSONA	60.00		

MARTIN GARCIA BELLI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2022-2025
PRESIDENCIA

JORGE GARCIA BELLI
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2022-2025
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MARIA DE JESUS TOGA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2022-2025
TESORERIA

JORGE EDUARDO DEL ANGEL ANASTACIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2022-2025
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 176,971,082.00

Hoja: 23/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Físico				Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SD	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

María del Rosario Vela
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CONTROL MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Jorge García Beltrán
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

María del Rosario Vela
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Jorge Eduardo del Ángel Anastro
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
VOCAL DE CONTROL
Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
CONTRALORIA



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 23/07/2025

Mariela Hernández García
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Maria del Rosario Toledo Toledo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Jorge Eduardo del Ángel Anastacio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
VOCAL DE CONTROL
Y VIGILANCIA**

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAZARCAHOAPAS, VER
2022-2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER
2022-2025
CONTRALORIA

SELLO DIGITAL: nWT9t6ld//HIA70JvlgJxWemi0HT0fuWrfkChuQP1WN01PtajKvb+G91flnol81/Y+fgstUT734TgVLFbok4/XLxvCmZIGC2rw3b49z7t9MqYdoDB7Tyab7NfB18uinIG2TxxmyvQwXbPdV0BzU5+vv3zf29p1uw7UOBQ06tclRo=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 176,971,082.00

Hoja: 23/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																		
				Físico			Financiero																																																																																																																																																																																																																	
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																						
							Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término																																																																																																																																																																																				
U9	01		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS EN PROYECTOS DE OBRA 2025, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00																																																																																																																																																																																					
2025	30	061					0052																																																																																																																																																																																																																	
U9	02		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	35.00		01/04/ 2025		25/04/ 2025		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00																																																																																																																																																																																		
2025	30	061					0053																																																																																																																																																																																																																	
UM	02		CONSTRUCCIÓN DE DE RASTRO MUNICIPAL MUNICIPAL EN LA COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00						13,332,460.15	13,332,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00																																																																																																																																																																																				
2025	30	061					0054																																																																																																																																																																																																																	
UB	01		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN EL EJIDO FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610227	FELIPE ÁNGELES	0.00						1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00																																																																																																																																																																																			
2025	30	061					0039																																																																																																																																																																																																																	
UB	01		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ENTRENQUE PRIMITIVO R. VALENCIA A LOS ÁNGELES, EJIDO LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610763	LOS ÁNGELES	0.00						3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60																																																																																																																																																																																		
2025	30	061					0040																																																																																																																																																																																																																	
UB	01		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO) A LA SAL, EJIDO GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO), MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610505	LA SAL	0.00						865,454.12	865,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70																																																																																																																																																																																		
2025	30	061					0041																																																																																																																																																																																																																	
UB	01		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ALFONSO MEDINA A PEÑA BLANCA Y A PROGRESO 2 EJIDO PROGRESO 2, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300611197	PEÑA BLANCA	30.00		27/06/ 2025		26/06/ 2025		2,556,068.75	2,556,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,652.96	1,276,652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,652.96	1,276,652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00																																																																																																																																																																																
2025	30	061					0042																																																																																																																																																																																																																	
UB	02		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO LOS CONSTITUYENTES UNO (SUMADERO), DEL KM. 0+000 AL KM. 0+200, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610613	LOS CONSTITUYENTES UNO (SUMADERO)	5.00		26/06/ 2025		25/06/ 2025		3,413,316.64	3,413,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,750.02	1,477,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,750.02	1,477,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20																																																																																																																																																																																	
2025	30	061					0043																																																																																																																																																																																																																	
UB	02		CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE PUEBLO VIEJO A LA GUADALUPE, DEL KM. 1+200 AL KM. 1+270, DEL KM. 1+340 AL 1+390, DEL KM. 2+100 AL KM. 2+373 Y DEL KM. 5+390 AL KM. 5+510, EJIDO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610820	LA GUADALUPE	10.00		16/06/ 2025		16/06/ 2025		6,935,594.08	6,935,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,652.13	3,277,652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,652.13	3,277,652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Mariela Rodríguez García
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
PRESIDENCIA

Jorge García Bell
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
VOCAL DE CONTROL
Y VIGILANCIA

Maria de los Angeles Beltrán
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
TESORERIA

Jorge Eduardo del Ángel Anastasio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
CONTRALORIA




Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 23/07/2025

DECLARACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO LA CUEVITA, COLONIA
LA CUEVITA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

30061000	1	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	LAS CHOAPAS, VER	2022
----------	---	--------------------------	------------------	------

1. 
María Iván
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER
2022-2025
PRESIDENCIA



 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER
 2022-2025
 VOCAL DE CONTROL
 Y VIGILANCIA

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

[Handwritten signature]

Maria del Socorro Olascoaga Tzuc

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LOS CHOAPAS, VER.
2022-2026

TESORERIA


Jorge Eduardo del Ángel Anastacio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2022-2025
CONTRALORIA

SELLO DIGITAL: nWt9I6d//HIA70JvlgJxWemi0HT0fuWrfkChuQP1WN01PtajKvb+G91fInol81/Y+fgstUT734TgVfLBok4/XLxvCmZIGC2rw3b49z7t9MqYdoDB7Tyab7NfB18uinIG2TxxmyvQwXbPdV0BzU5+vv3zf29p1uw7UOBQ06tclRo=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Período: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 176,971,082.00

Hoja: 23/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico			Financiero																													
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida
Inicio	Término	Inicio	Término																																	
UM	01	REHABILITACIÓN DE CANCHA(S) PÚBLICA(S) DE FUT 7 DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA OLMECA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					4,450,183.47	4,450,183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2025	30	061	0060																															PERSONA	700.00	
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					245,870.00	245,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	6 de 6	
2025	30	061	0061																															PERSONA	1.00	
SC	02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE NAZARETH Y CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO SARABIA, COLONIA AVIACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					1,051,153.01	1,051,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00		
2025	30	061	0063																															PERSONA	145.00	
U9	01	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PASTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300610001	LAS CHOAPAS	0.00					1,555,454.39	1,555,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00		
2025	30	061	0062																															PERSONA	2,000.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 176,971,082.00 176,971,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,661,625.64 18,661,625.64 0.00

Mariela Hernández García
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2022-2025
PRESIDENCIA

Jorge García Belli
JORGE GARCIA BELLI
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2022-2025
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Maria del Rosal Toledo Toledo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2022-2025
TESORERIA

Jorge Eduardo del Ángel Anastasio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2022-2025
CONTRALORIA